



## **DECRETO N°128/2023 D.E.**

Aldea María Luisa, 16 de junio de 2023.-

### **VISTO:**

La Licitación Pública N° 01/2023 llevada a cabo en el marco del Expediente N° 3518/2023; y

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Decreto N° 08/2022 DE se autorizó llevar a cabo la Licitación Pública N° 01/2023 por un presupuesto oficial de PESOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$ 30.250.000,00); para la OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA; y

Que, el acto de apertura de propuestas/sobres se realizó en fecha 17.02.2023; y se presentó una (1) oferta en sobre cerrado de: "S & D OBRAS Y SERVICIOS S.A.", CUIT N° 30-71599663-0, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 81/100 (\$ 28.535.969,81); y

Que, mediante Decreto N° 37/2023 se adjudica la obra a S & D OBRAS Y SERVICIOS S.A., CUIT N° 30-71599663-0, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 81/100 (\$ 28.535.969,81); y

Que, la inspección de obra mediante nota de fecha 04.06.2023 notificada en fecha 13.06.2023, solicita la presentación de un nuevo plan de trabajo y curva de inversión por cuanto se detectó una diferencia en los precios de la planilla de cotización incorporado al pliego que se sostuvo y se arrastró en los certificados N° 1 y N° 2; y

Que, en tal sentido es necesario modificar y ajustar la planilla y la curva sin que ello modifique ni precio final de la obra ni los plazos estipulados; y

Que, a tales fines se hizo la adecuación de las partidas presupuestarias; y

Que, la presente gestión se encuadra en el art. 159 inc. b) de la Ley Orgánica de Municipios; la Ordenanza N° 01/2020 que establece el Escalafón Salarial Municipal; Ordenanza de Compras N° 27/2020; Decreto N° 08/2023 D.E.; y

### **POR ELLO;**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA**

### **DECRETA:**

**ARTICULO 1°:** Apruébese la rectificación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión presentado por la contratista S & D OBRAS Y SERVICIOS S.A.", CUIT N° 30-71599663-0, en fecha 13.06.2023, debiéndose confeccionar los certificados de obra restante ajustados al mismo de conformidad a las planillas que como Anexo I y II se aprueban por el presente.

**ARTÍCULO 2º:** Dése intervención a la Asesoría Legal y comuníquese a la Contaduría y a la Inspección de Obra la rectificación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión aprobada por el artículo 1.

**ARTCULO 3º:** Regístrese, publíquese y archívese.-

| PLAN DE TRABAJOS                        |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|------|--|
| PLAN DE TRABAJOS EDAR ALDEA MARIA LUISA |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
| ITEM                                    | DESCRIPCION                                                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | MONTO TOTAL (\$) | CERTIFICADO N°                    |     |      |      | CERTIFICADO N°  |                 |                 |      | CERTIFICADO N°  |                 |      |      |  |
|                                         |                                                                       |        |          |                      |                  | PORCENTAJES DE AVANCE PREVISIONAL |     |      |      | MONEDAS REALES  |                 |                 |      | MONEDAS REALES  |                 |      |      |  |
|                                         |                                                                       |        |          |                      |                  | 1                                 | 2   | 3    | 4    | 1               | 2               | 3               | 4    | 1               | 2               | 3    | 4    |  |
| BUBO A: HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN         |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
| 1                                       | Ejecución de hormigón de desplazo tipo H-13 a=10 cm                   | m³     | 127,28   | 6.000,27 \$          | 1.079.340,34 \$  | 100%                              | 10% | 10%  | 10%  | 1.019.249,54 \$ | - \$            | - \$            | - \$ | 1.019.249,54 \$ | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| BUBO B: HORMIGÓN ESTRUCTURAL            |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
| 1                                       | Ejecución de hormigón armado de losa de fondo y anaqueles tipo H-25   | m²     | 91,67    | 188.173,73 \$        | 8.714.808,82 \$  | 100%                              | 10% | 10%  | 10%  | 8.774.654,23 \$ | - \$            | - \$            | - \$ | 8.774.654,23 \$ | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 2                                       | Ejecución de hormigón armado de techos tipo H-25                      | m²     | 36,38    | 188.173,73 \$        | 6.852.140,63 \$  | 10%                               | 80% | 10%  | 10%  | 1.376.428,19 \$ | 5.482.712,51 \$ | - \$            | - \$ | 1.382.870,34 \$ | 5.482.712,51 \$ | - \$ | - \$ |  |
| 3                                       | Ejecución de pilotes de fundación a=12 cm auto expulsores y vibración | m³     | 97,6     | 22.790,85 \$         | 2.224.570,34 \$  | 10%                               | 10% | 100% | 10%  | - \$            | - \$            | 1.382.870,34 \$ | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| BUBO C: HORMIGÓN DE RELLENO RDC         |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
| 1                                       | Ejecución de hormigón tipo RDC 100 para talva sedimentaria            | m³     | 9,88     | 189.221,41 \$        | 1.881.325,69 \$  | 10%                               | 10% | 100% | 10%  | - \$            | - \$            | 1.763.613,91 \$ | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| BUBO D: IMPERMEABILIZACIÓN              |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
| 1                                       | Impermeabilización de las edificaciones                               | m²     | 284      | 3.264,36 \$          | 9.270.806,4 \$   | 10%                               | 10% | 100% | 10%  | - \$            | - \$            | 1.116.629,89 \$ | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 2                                       | Pintura exterior del exterior y sedimentación                         | m²     | 126,72   | 1.770,18 \$          | 224.388,13 \$    | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 240.349,71 \$   | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| BUBO E: ARGUMENTOS                      |                                                                       |        |          |                      |                  |                                   |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |
| 1                                       | Ejecución de mampuesto de elevación                                   | m²     | 80,34    | 27.810,00 \$         | 2.233.483,60 \$  | 10%                               | 10% | 100% | 10%  | - \$            | - \$            | 1.870.413,60 \$ | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 2                                       | Ejecución de losa de techo                                            | m²     | 36,24    | 28.090,00 \$         | 1.018.279,36 \$  | 10%                               | 10% | 100% | 10%  | - \$            | - \$            | 1.039.279,36 \$ | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 3                                       | Ejecución de terminaciones                                            | m²     | 1        | 1.624.176,41 \$      | 1.624.176,41 \$  | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 1.624.176,41 \$ | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 4                                       | Colocación de cables                                                  | m      | 2        | 188.711,00 \$        | 377.422,00 \$    | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 377.422,00 \$   | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 5                                       | Ejecución de varillas armadas                                         | m      | 16       | 16.180,00 \$         | 258.880,00 \$    | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 258.880,00 \$   | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 6                                       | Cableos, cámaras y pases de instalaciones eléctricas                  | m      | 1        | 188.188,00 \$        | 188.188,00 \$    | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 188.188,00 \$   | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 7                                       | Construcción de cámara de escape de gases                             | m²     | 3        | 16.440,00 \$         | 49.320,00 \$     | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 16.440,00 \$    | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 8                                       | Construcción de cámara de cambio de clima                             | m²     | 1        | 16.440,00 \$         | 16.440,00 \$     | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 16.440,00 \$    | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
| 9                                       | Colocación de cables (P)                                              | m      | 4,8      | 4.388,36 \$          | 21.044,13 \$     | 10%                               | 10% | 10%  | 100% | - \$            | - \$            | 21.044,13 \$    | - \$ | - \$            | - \$            | - \$ | - \$ |  |
|                                         |                                                                       |        |          |                      | \$               | 28.433.968,81                     |     |      |      |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |      |  |

| Días                            | 0    | 5               | 30               | 60               | 90               | 120              |
|---------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| INVERSIONES MENSUALES           | - \$ | 3.028.380,74 \$ | 12.170.284,40 \$ | 5.905.712,35 \$  | 7.352.629,27 \$  | 3.507.343,74 \$  |
| INVERSIONES ACUMULADAS PREVISAS | - \$ | 3.028.380,74 \$ | 12.170.284,40 \$ | 17.675.996,80 \$ | 25.028.626,07 \$ | 28.535.969,81 \$ |
| INVERSIONES MENSUALES REALES    | - \$ | 1.019.249,54 \$ | 10.703.902,82 \$ | 5.161.603,33 \$  | - \$             | - \$             |
| INVERSIONES ACUMULADAS REALES   | - \$ | 1.019.249,54 \$ | 11.822.152,36 \$ | 16.983.757,69 \$ | - \$             | - \$             |

